

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年03月27日

計画の名称	君津市・富津市における公共下水道整備計画（防災・安全）											
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	君津富津広域下水道組合											
計画の目標	下水道施設の老朽化対策を行うことで、道路陥没や処理場機能の低下といった事故を未然に防ぎ、良好かつ継続的な下水道サービスを提供し安全・安心で快適な生活環境を維持する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,620	A	1,620	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H32末)
1	処理区内の重要な幹線等の管渠施設更新を行うことで、下水道施設を適正に維持する。 マンホール蓋長寿命化計画における人孔蓋改修実施率 人孔蓋改修済み箇所数（箇所） / 人孔蓋改修すべき箇所数（箇所）	0%	73%	100%
2	終末処理場の設備の改築更新を行うことで、処理機能を適正に維持する。 君津富津終末処理場の改築更新実施率 改築更新済み施設数（箇所） / 改築更新実施すべき施設数（箇所）	0%	69%	100%
3	持続可能な下水道事業の実施を図るため、「ストックマネジメント計画」を策定し、計画的かつ効率的な長寿命化対策を行う。 下水道のストックマネジメント計画を策定する策定率 下水道ストックマネジメント計画策定済 / 下水道ストックマネジメント計画策定数	0%	0%	100%
4	スtockマネジメント計画に基づき君津富津終末処理場の改築更新を行うことで処理場機能を適正に維持する。 君津富津終末処理場の改築更新設計実施率 設計終了施設数 / 設計すべき施設数	0%	0%	100%
5	スtockマネジメント計画に基づき管路施設の改築更新を行うことで管路施設機能を適正に維持する。 下水道管路施設の点検・調査実施率 点検・調査終了延長 / 点検・調査すべき延長	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	君津富津 広域下水 道組合	直接	君津富津広 域下水道組 合	管渠(汚 水)	改築	人孔蓋改修事業(長寿 命化)	人孔蓋改修 600箇所	君津富津広域下 水道組合						120		策定済
	A07-002	下水道	一般	君津富津 広域下水 道組合	直接	君津富津広 域下水道組 合	終末処 理場	改築	君津富津終末処理場(長 寿命化)	終末処理場設備更新	君津富津広域下 水道組合						1,237		策定済
	A07-003	下水道	一般	君津富津 広域下水 道組合	直接	君津富津広 域下水道組 合	-	改築	下水道処理施設(ストック マネジメント計画)	調査・計画策定	君津富津広域下 水道組合						94		策定中
	A07-004	下水道	一般	君津富津 広域下水 道組合	直接	君津富津広 域下水道組 合	管渠(汚 水)	改築	下水道管路施設ストック マネジメント点検・調査 等事業	管路施設調査	君津富津広域下 水道組合						16		策定中
	A07-005	下水道	一般	君津富津 広域下水 道組合	直接	君津富津広 域下水道組 合	終末処 理場	改築	君津富津終末処理場スト ックマネジメント更新事 業	終末処理場設備更新(設計、 工事)	君津富津広域下 水道組合						153		策定済
ストックマネジメント計画																			



事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

<p>事後評価の実施体制</p> <p>君津富津広域下水道組合社会資本総合整備計画事業評価委員会設置要綱に基づく、君津富津広域下水道組合社会資本総合整備計画事業評価委員会において事後評価を実施</p>	<p>事後評価の実施時期</p> <p>令和5年3月</p> <p>公表の方法</p> <p>君津富津広域下水道組合ホームページにて公表を行う。</p>
--	--

事業効果の発現状況

<p>定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路施設の一部でもあるマンホール蓋の改修により道路利用者の安全性が向上した。</li> <li>・処理場施設の改築更新により持続的に下水道事業が運営でき、老朽化による下水処理の支障及び事故の恐れを防ぐことができた。</li> <li>・今後は、R2.6に策定したストックマネジメント計画に基づき、計画的な点検・調査及び修繕・改築を行うことにより、継続的な下水道機能の確保とライフサイクルコストの削減を図ることができる。</li> </ul>
<p>定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）</p>	

特記事項（今後の方針等）

<p>・長寿命化計画については、ストックマネジメント計画に移行するので、これにより計画的かつ適正に事業推進を図ります。</p>
---

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	マンホール蓋長寿命計画における人口蓋改修実施率	
	最終目標値	100%
最終実績値	53%	
2	君津富津終末処理場の改築更新実施率	
	最終目標値	100%
最終実績値	88%	
3	下水道のストックマネジメント計画策定率	
	最終目標値	100%
最終実績値	100%	
4	君津富津終末処理場の改築更新設計実施率	
	最終目標値	100%
最終実績値	100%	
5	下水道管路施設の点検・調査実施率	
	最終目標値	100%
最終実績値	57%	