

社会資本総合整備計画 中間評価書

令和05年03月27日

計画の名称	君津市・富津市における公共下水道整備計画（君津富津終末処理場）													
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	君津富津広域下水道組合													
計画の目標	水質保全をするうえで必要な終末処理場について環境対策施設を整備し、周辺環境との調和及び良好かつ継続的な下水道サービスの提供を行う。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		170	A	170	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31当初	R3末	R5末
1	環境対策施設整備率を0%（H31）から100%（R5）へ増加させる。			
	環境対策施設整備率	0%	0%	100%
	環境対策施設整備面積（㎡） / 環境対策施設計画整備面積（㎡）			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	君津富津 広域下水 道組合	直接	君津富津広 域下水道組 合	終末処 理場	新設	君津富津終末処理場(水 質保全)	環境対策施設整備、用地買収 等	君津富津広域下 水道組合						170		-	
												小計						170		
											合計						170			

中間評価

中間評価の実施体制、実施時期	
中間評価の実施体制	中間評価の実施時期
君津富津広域下水道組合社会資本総合整備計画事業評価委員会設置要綱に基づく、君津富津広域下水道組合社会資本総合整備計画事業評価委員会において中間評価を実施	令和5年3月
	公表の方法
	君津富津広域下水道組合ホームページにて公表を行う。
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・実施済みの事業（範囲） 令和元年度7,620㎡取得、令和3年度5,785㎡取得 ・事業の効果 将来必要と見込まれる最低限の用地を取得することにより、未利用地を出さずに適正に処理場を運営することができる。 ・今後の予定 令和5年度4,492㎡予定
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
<ul style="list-style-type: none"> ・最終年度の目標達成に向け事業を進めていく。 	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	環境対策施設整備率	
	中間 目標値	0%
	中間 実績値	74%
		当初の想定より、用地取得が円滑に進んだため